

REGIONE PIEMONTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI MONTALENGHE



**PROGETTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
RELATIVO ALL'EDIFICIO DEL PALAZZO COMUNALE**
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

PROPRIETA': COMUNE DI MONTALENGHE

Partita IVA 01156620013
Via Cavour n. 2 - 10086 Montalenghe (TO)
Tel. 011.9839458 - Fax 011.9839202
e-mail: info@comune.montalenghe.to.it

Firma _____

PROGETTISTA: ARCH. NIGRO DOMENICO

Partita IVA 04246660015
Vicolo Dezzutti n°6 - 10090 San Giusto C.se (TO)
Tel. e Fax 012435754
e-mail: arch.nigro@libero.it

Timbro e Firma _____



TAVOLA H MAGGIO 2016	OGGETTO	RELAZIONE CRONOPROGRAMMA Art. 40 DPR n. 207/2010
------------------------------------------	----------------	----------------------------------------------------------------------



**Comune di Comune di
MONTALENGHE**
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**RELAZIONE
PROGRAMMA ESECUTIVO**

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale per eliminazione barriere architettoniche.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Montalenghe

Rivarolo Canavese, 04/05/2016

Il Tecnico
(arch. Domenico NIGRO)

arch. Domenico NIGRO
Via Dezzutti, 6 - 10080 San Giusto Canavese (TO)

Comune di Montalenghe

Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: Manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale per eliminazione barriere architettoniche.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Montalenghe

IMPRESA:

RELAZIONE

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Il PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI allegato alla presente relazione, prescritto dal capitolato speciale d'appalto, è stato redatto in ottemperanza al comma 10 dell'articolo 43 del D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Dai calcoli effettuati, tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole, è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **60** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nella definizione della durata e della produttività delle attività si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

La disposizione delle attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione condiziona la reale produttività che l'impresa si vincola a tenere durante la realizzazione, per rispettare i tempi indicati.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal programma allegato verrà garantita, attraverso le risorse impegnate e l'organizzazione dei lavori, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 27'881,81 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 46'136,38 .

Tabella Certificati di Pagamento

Nel Capitolato Speciale d'Appalto è stato previsto che il pagamento delle rate di acconto verrà effettuato ogni volta che il credito dell'impresa raggiunge la cifra di euro 48'000,00. Si riportano in seguito l'elenco dei Certificati di Pagamento da emettere:

- **SAL** n. 1 alla data 23/08/2016 **Importo** euro 48'085,61 - **Progressivo** euro 48'085,61.
- **SAL** n. 2 alla data 01/09/2016 **Importo** euro 6'914,14 - **Progressivo** euro 54'999,74.

Rivarolo Canavese, 04/05/2016

L'Impresa
()

VISTO:
Il Direttore dei Lavori
(arch. Domenico NIGRO)