

**REGIONE PIEMONTE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
**COMUNE DI MONTALENGHE**



**PROGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO  
SITO IN VIA CAVOUR N. 3 PER REALIZZAZIONE  
AMBULATORIO MEDICO**

**PROPRIETA': COMUNE DI MONTALENGHE**

Partita IVA 01156620013

Via Cavour n. 2 - 10090 Montalenghe (TO)

Tel. 011.9839458 - Fax 011.9839202

e-mail: [info@comune.montalenghe.to.it](mailto:info@comune.montalenghe.to.it)

**COORDINATORE DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE ED  
ESECUZIONE**

**ARCH. LEONE Livio**

Partita IVA 04463990012

Via San Martino n. 3 - 10086 Rivarolo Canavese (TO)

Tel. e Fax 0124.26554

e-mail: [info@studioarchitetturaleone.it](mailto:info@studioarchitetturaleone.it)

PEC [livio.leone@architettitorinopec.it](mailto:livio.leone@architettitorinopec.it)

Timbro e Firma \_\_\_\_\_

**TAVOLA**

**R**

OTTOBRE 2017

**OGGETTO**

**ALLEGATO A  
GANT**

# ALLEGATO "A"

**Comune di MONTALENGHE**  
Provincia di TO

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Via Cavour n.° 3 per  
realizzazione ambulatorio medico

**COMMITTENTE:** Amministrazione Comunale di Montalenghe.

**CANTIERE:** Via Cavour, 2, MONTALENGHE (TO)

Rivarolo Cannavese, 25/10/2017

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Architetto LEONE Livio)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Sindaco pro tempore GROSSO Valerio)

### **Architetto LEONE Livio**

Via San Martino, 3  
10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)  
Tel.: 0124 26554 - Fax: 0124 26554  
E-Mail: [info@studioarchitetturaleone.it](mailto:info@studioarchitetturaleone.it)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	4	E	1	1	18/12/2017	18/12/2017
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	4	E	1	1	19/12/2017	19/12/2017
Demolizione di scale in acciaio eseguita a mano	4	E	2	2	20/12/2017	21/12/2017
Spicconatura di intonaci interni a vivo di muro	1	E	5	12	22/12/2017	02/01/2018
Rimozione di serramenti interni	2	E	2	2	03/01/2018	04/01/2018
	1	E	3	3	08/01/2018	10/01/2018
Rimozione di serramenti esterni	4	E	2	2	28/12/2017	29/12/2017
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	2	2	01/02/2018	02/02/2018
	2	E	3	3	06/02/2018	08/02/2018
Montaggio di serramenti esterni	4	E	3	3	12/02/2018	14/02/2018
Montaggio di porte interne	2	E	2	2	15/02/2018	16/02/2018
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	4	4	19/02/2018	22/02/2018
	2	E	4	6	08/03/2018	13/03/2018
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	2	E	2	4	05/01/2018	08/01/2018
Rimozione di massetto	2	E	3	3	10/01/2018	12/01/2018
	3	E	2	2	22/02/2018	23/02/2018
Rimozione di pavimento in ceramica	2	E	1	1	09/01/2018	09/01/2018
	3	E	4	4	26/02/2018	01/03/2018
Scavo eseguito a mano in superficie	2	E	4	4	15/01/2018	18/01/2018
	3	E	2	4	02/03/2018	05/03/2018
Posa di pavimenti per esterni in ceramica	3	E	4	4	06/03/2018	09/03/2018
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica	2	E	5	7	19/01/2018	25/01/2018
Realizzazione di tramezzature interne	2	E	2	4	26/01/2018	29/01/2018
Pulitura di muratura interna in mattoni	2	E	1	1	05/02/2018	05/02/2018
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria	4	E	1	1	02/01/2018	02/01/2018
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	2	E	2	2	30/01/2018	31/01/2018
	2	E	3	3	26/02/2018	28/02/2018
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	2	E	2	2	01/03/2018	02/03/2018
Realizzazione di impianto elettrico	2	E	2	2	01/02/2018	02/02/2018
	2	E	1	1	14/02/2018	14/02/2018
	2	E	3	3	21/02/2018	23/02/2018
Posa di pavimenti per interni in ceramica	2	E	3	5	09/02/2018	13/02/2018
Pulizia generale dell'area di cantiere	4	E	2	2	14/03/2018	15/03/2018
Smobilizzo del cantiere	4	E	1	1	16/03/2018	16/03/2018

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = INTERNO AMBULATIR

2) = LOCALI SERVIZI IGIENICI

3) = INGRESSO ESTERNO

4) = AREA ESTERNA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro





